

监 理 日 记 ()

日期: 2017年2月27日

星期: 一

天气: 小雨转阴

气温: 5~17℃

工程名称: 西昌市西溪乡兴国强水电站20MW渔光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 渔业设施排污沉渣池基础拆模后发现外砌质量缺陷比较严重, 存在蜂窝麻面情况, 发现后立即向监理单位汇报, 经监理单位经项目部沟通, 妥善处理。
2. 发现砌块在运输过程中发现水上施工作业材料在转运过程中有采用禁止使用的皮筏且全程无安全员陪同, 无救生圈, 救生衣等安全设施, 发现后立即令其停止转运, 改用木船运输, 无安全员不得进行转运作业。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

四川锦龙

1. 渔业设施排污沉渣池砌墙支模完成50%
2. 渔业设施边坡施工, 完成20%
3. 砌体支架及模板安装完成100%
4. 水上施工作业材料二次转运。

其 它 事 项

本日现场监理人员

钟跃清、史超、刘中凯

记录人: 史超

总监 (总监代表):

钟跃清

江苏省建设厅监制