

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 3月 3 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 5-11℃

工程名称: 西昌市西郊乡国寺水库20m⁴渔光一体光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡查过程中发现有用电线路运输光伏木架的现象, 发现后立即进行制止, 并口头向作业人员讲述为何禁止用电线路原因及不安全因素。 2. 检查箱变设备基础粉刷作业质量, 因近期气温自干正常, 粉刷完面有裂纹出现, 督促施工人员洒水湿润, 保证质量。 3. 要求施工人员在渔业设施进坡土方回填时, 对现场班组进行关于成品保护方面的安全技术交底。并口头向起皮外侧沟缝作业人员讲解如何做好自我保护工作。	
施 工 情 况	承 包 单 位 四川锦龙	施 工 内 容 及 进 度 1. 渔业设施房屋基础进坡施工, 沟缝作业。 2. 光伏区木檩条安装 16 组, 6 组 1 组, 4.5 组 3 组, 2 组 1 组, 8 组 3 组, 1 组 2 组, 合计安装 13 组, 累计安装 16 组, 占总数的 98.51% 3. 电缆桥架安装 200m, 累计安装 1000m, 占总量的 20.08%
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 钟跃强 史朝明 刘朝		
记录人: 史朝明		总监 (总监代表): 钟跃强