

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 3月 4日

天气: 晴

星期: 六

气温: 5-26℃

工程名称 西昌市西溪乡国电水库20MW渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查边沟沟槽施工质量, 发现沟槽作业分为2个部分, 第一部分采用强夯^土填沟槽, 第二部分采用高-标砂浆抹面。检查沟槽情况, 并提出要求, 在抹面时要将前一道工序的缝全部凿透, 两次沟槽在沟槽内泥砂浆沟槽, 抹面。 2. 督促施工单位在渔业设施房屋在坊园坝时严格按照设计文件要求, 进行分层夯实。	
施 工 情 况	承包单位 四川锦龙	施工内容及进度 1. 渔业设施房屋区域土方回填, 边沟沟槽作业 2. 光伏区支架安装 1区1组, 6区1组, 4区3组, 合计5组 累计完成1614组 占总量的98.89% 3. 电缆槽架安装 1区50m, 2区25m, 4区30m, 11区40m, 合计145m 累计完成1145m, 占总量的30.20% 4. 光伏区支架斜撑安装 3区2组, 4区1组, 合计3组, 累计安装169组, 占总量的98.59%
其 它 事 项		
本日现场监理人员 钟跃海 史朝 刘帆		
记录人: 史朝 总监 (总监代表): 钟跃海		