

监 理 日 记 ()

日期: 2017年3月5日

星期: 二

天气: 晴

气温: 7-23℃

工程名称: 宜昌市西溪乡大园村水库2000m³渔业养殖光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 验收渔业设施排污沉淀池剪力墙, 钢筋、木模板施工, 上次底板施工时爬梯预埋件无锚固, 现已全部整改完成。现场验收时发现模板加固不到位, 接缝处及穿杆穿孔等位置有孔隙, 模板固定时采用小木块, 经问题口头向施工员、项目经理交待并要求整改完成后进行浇筑砼施工。 3. 验收渔业设施排污沉淀池剪力墙砼浇筑施工, 采用四川开明实业有限公司提供的C30P8砼浇筑, 12时开始, 16时结束。现场施工员、安全员均指挥施工, 8人参与浇筑, 木工、钢筋工各1名。浇筑前发现梁间先支架, 木架做为杆件搭设操作平台, 发现后立即要求进行调整, 并口头警告。	
施 工 情 况	承 包 单 位 四 川 锦 龙	施 工 内 容 及 进 度 1. 渔业设施排污沉淀池剪力墙砼浇筑 2. 渔业设施房屋道路土方回填, 护坡沟缝 3. 光伏区木架安装 1区1组, 2区1组, 4区2组, 合计4组, 累计安装完成16/18组, 占总量的 88.89% 4. 光伏区支架斜撑安装 3区2组, 4区1组, 合计3组, 累计安装16组, 占总量的 88.89% 5. 风帽桁架安装 1区6m, 2区6m, 4区20m, 合计32m, 累计安装完成128m, 占总量的 26.67%
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 钟跃洪, 史朝, 刘中 记录人: 史朝 总监 (总监代表): 钟跃洪		