

监 理 日 记 (野 湖)

日期: 2017年 3月 6日

天气: 晴

星期: 一

气温: 5-26℃

工程名称: 西昌市西溪乡国电投20MW渔光一体光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

1. 检查电缆桥架安装作业情况, 由于多数区域为高处作业, 故不仅安全带, 安全带还需配备救生绳。检查发现高处作业人员均已系带, 但使用白网梯, 绳上支吊进行安装存在安全隐患, 与施工队、安全员沟通要求在爬梯顶端焊接钩爪来固定。
2. 今日天气温度较高, 砌块施工过程中未发现工人对昨日浇筑的排污泥池池面墙表面洒水养护。发现后督促施工队安排养护人员。

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

四川锦左

1. 排污泥池池面墙, 房屋基础土方回填
2. 光伏板支架调整, 165组, 260组, 462组, 合计 1385组
3. 电缆桥架安装, 2665m, 4635m, 合计 100m, 累计完成 1385组, 占总量的 28.88%

其 它 事 项

本日现场监理人员

钟跃清, 史朝, 刘帆

记录人: 史朝

总监 (总监代表): 钟跃清