

监 理 日 记 (野 山)

日期: 2017年3月7日

天气: 晴

星期: 二

气温: 5-26℃

工程名称: 西昌市西溪乡兴园村5户20kW渔光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 检查渔业设施排污沉淀池剪力墙拆模情况, 督促施工员拆模作业时注意池内的成品保护, 要求拆模后分类堆放及时清理, 养护工作同步跟进。
2. 与施工员一同对阵列间防雷直接扁钢制作进行检查时发现, 制作不规范, 口头指出并要求重新设计方案。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

四川锦龙

1. 渔业设施排污沉淀池剪力墙拆模及养护
2. 桩头修整 20根
3. 电缆桥架安装 2区40m, 3区40m, 4区30m, 1区40m, 合计150m, 累计安装长度1535m, 总重量31.972
4. 制作阵列间防雷扁钢连接

其 它 事 项

本日现场监理人员: 钟跃清, 史朝, 刘帆

记录人: 史朝

总监 (总监代表): 钟跃清

江苏省建设厅监制