

监 理 日 记 (野 益)

日期: 2017年 3月 8日

天气: 晴

星期: 三

气温: 9-24℃

工程名称: 西昌市泽兴园寺水库山冲渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查渔业设施房屋挡土墙砌石砌筑施工, 发现多处已提出的石少浆问题未有改善, 遂与施工队进行沟通, 要求加强管理, 保证质量。 2. 检查桩头修复工作, 经对桩头高度过低并内装支架后桩顶小, 木模深穿装有问题的问题进行了修整。桩头过高的采用重新钻孔后安装, 过低的要求施工队用钢筋或角铁来垫置。	
施 工 情 况	承包单位	四川锦龙 1. 渔业设施挡土墙砌石, 硬化路面等。 2. 桩头修整, 30根, 累计安装5吨。 3. 光伏区木模安装, 3区2组, 4区25组, 6区1组, 合计4组, 累计安装1589组, 占总量的97.37%。 4. 电线杆架立, 3区20m, 4区5020m, 12区30m, 合计70m, 累计安装1605m, 占总量的33.43%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 钟铁清 廖积 刘明		
记录人: 廖积		总监 (总监代表): 钟铁清