

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 5月 11日

天气: 晴

星期: 六

气温: 9-23℃

工程名称: 西园市西溪乡共园寺水库20MW渔光一体光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 检查光伏区 1、2、3、4、9区桩基检测情况, 经与检测单位沟通后了解到因现场条件限制目前只能做桩身承载力及抗拔试验, 桩身完整性检测记录于桩身完整性报告, 已复核对。

2. 坝址上游坝体及坝后淤积施工队伍正在对排洪沉淀池进行清淤修整, 坝后淤积修整作业情况, 监理单位人员现场旁站监督, 及整体平整度, 并对已修整过的部分进行复查, 并指出仍需修整之处。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

四川
锦
龙

1. 排洪沉淀池修复

2. 光伏区桩基桩头修整桩基, 累计完成120根, 需修整120根, 总量的100%

3. 1、2、3、4、9区桩基检测完成

4. 箱变及支架及栏杆安装完成8个

5. 光伏区檩条安装 3区2组, 4区1组, 6区3组, 合计6组, 累计安装完成160根, 总量的98.46%

6. 电缆桥架安装 3区 20m, 5区35m, 11区50m, 合计105m, 累计完成1825m, 占总量的20.52%

其
它
事
项

本日现场监理人员 钟汉清、史朝、孙明

记录人: 史朝

总监 (总监代表): 钟汉清