

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 3 月 13 日

天气: 阴转晴

星期: 一

气温: 8-23℃

工程名称: 西昌市西溪乡国创库2000亩渔光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 砌坝处初起程中发现已安排人员对昨焊接的组串间接地线除锈防水处理。因提理量施工, 因上下支管时指安带高挂作用。并嘱咐其除锈时先对焊缝处高的焊渣清理干净再进行下道工序施工。

2. 检查渔业设施: 检查沉池池壁内外粉刷作业施工24小时过程中发现局部区域厚度达5cm, 当场要求至少分三次进行粉刷施工以保证施工质量。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

四川锦宏

1. 排设沉池池壁个个完成90%
 2. 排设沉池池壁个个修整50根, 累计完成230根, 占总数的19%
 3. 7.8. 排设沉池池壁个个完成
 4. 主杆支管调整260组, 1161组, 合计1421组, 累计完成43组
 5. 电缆桥架安装 3640m, 5630m, 11650m, 合计12020m, 累计完成275m, 占总量的45.31%
 6. 光伏组串间接地线清除防腐剂。

其 它 事 项

本日现场监理人员

钟跃清, 史朝, 刘帆

记录人:

史朝

总监 (总监代表):

钟跃清