

监 理 日 记 (整 整)

日期: 2017年 3月 15日

天气: 晴

星期: 二

气温: 11~18°C

工程名称: 四川省内江市东兴区东兴镇2016年渔光互补光伏发电项目

1. 检查施工设施房屋及结构内道路路基平整情况, 施工单位采用压路机进行平整作业, 故大面积平整作业质量较好. 但局部区域机机坡度稍向. 道路侧边则较差, 要求施工员督促. 采取人工夯实方法来保证质量.

2. 与施工单位项目负责人、总工、^{副总}工程师一同对1#箱变设施接地进行实地查看, 并确定采取焊接方式.

承包单位	施工内容及进度
四川锦泰	1. 房屋基础及结构内路基平整完成 2. 光伏板桩头修整6根, 累计完成360. 总量的28% 3. 电缆桥架安装3区78m, 4区20m. 合计118m, 累计完成2341m. 总量的48.77% 4. 光伏支架调整 3区7组, 5区5组, 6区8组. 合计20组, 累计完成86组 5. 剩余2区箱变设备安装并布放电缆 6. 1. 12区组串逆变器开箱焊接施工.

其它事项

本日现场监理人员: 钟跃清, 魏公, 刘刚

记录人: 钟跃清

总监 (总监代表): 钟跃清