

监 理 日 记 ()

天气: 晴
气温: 11~21

日期: 2017年3月16日

星期: 四

工程名称: 西昌市西昌市光园新村2014年渔光一体光伏发电项目

1. 检查光伏支架防雷接地引下线与支架焊接作业情况, 施工人员采用连续2道抱箍上焊接来保证搭接面积, 施工人员在线银粉漆之间将焊渣清除干净。
2. 下午召开监理例会, 会上汇报上周施工进度及下周施工进度, 并对本周工程整改情况, 但第二周工作尚未开始, 故就整改情况进行讨论。详情见本次会议纪要。

承包单位	施工内容及进度
四川锦龙	1. 2号箱变对开及爬梯安装完成 2. 光伏板支架桁架中圈修整61根, 累计完成40根, 总量的31% 3. 电缆桥架安装6625m, 累计完成2866m, 总量的43% 4. 光伏支架桁架修整3区5组, 6区4组, 累计完成96组 5. 6区后阵阵列间接地线焊接。

其它事项

本日现场监理人员: 钟跃强、魏朝、刘中凡
记录人: 魏朝

总监 (总监代表): 钟跃强