

监 理 日 记()

日期: 2017年3月18日

星期: 7

天气: 晴

气温: 7-21℃

工程名称: 西昌市锦屏山200MW渔光一体光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡视过程中发现阵列间接地扁铁焊接作业时焊机放置于船后巡线, 与现场安全员沟通后要求其安排电焊机移至巡查时更加注意并及时采取保护措施, 如制作固定支架或放置在船舱, 以安全为前提进行整改, 加强现场安全管理力度。
2. 下午检查现场施工队伍已经开始对昨日检查后有问题的项目进行整改。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

四川锦屏山

1. 桩帽修整 54根, 累计510根, 总量为1200根, 完成总量的42%
2. 光伏支架调整, 6区完成30%, 4区30%, 1区10%
3. 光伏支架调整
4. 光伏区阵列间接地扁铁焊接。

其
它
事
项

就昨日对箱变设备基础验收内容发监理联系单一份, 需回复故未上传至监理平台。

本日现场监理人员

钟跃佳 史朝 孙树

记录人: 史朝

总监 (总监代表): 钟跃佳