

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 22 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 9-27℃

工程名称: 西昌市西溪乡兴园新村20MW渔光一体光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 与施工队之技术交底, 电气安装交底, 施工队伍项目经理一同对各方人员进行检查, 检查中发现有能工巧匠上支架调整时未使用安全带, 当即督促使用, 并叮嘱其注意安全。此次检查主要针对光伏支架横梁安装, 调整情况进行检查, 过程中发现支架横梁存在质量问题, 后期安装过程中有影响, 故要求整改。针对调整后横梁有疑问的地方进行了抽查, 检查结果符合设计图纸要求。250

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

四川锦龙

1. 光伏区桩基修整 42 根, 累计完成 622 根, 完成总量的 51%
2. 渔业设施房屋基础垫层浇筑
3. 光伏区桩基浇筑 2040 根, 累计完成 2692 根, 完成总量的 32.5%
4. 光伏支架调整 36.35%, 5区 50%, 8区 40%, 10区 100%, 12区 70%
5. 光伏电缆桥架 118.6m, 累计完成 2411m, 完成总量的 50.22%
6. 独立桩基安装 20 根, 累计完成 15 根, 完成总量的 12.18%

其
它
事
项

本日现场监理人员

钟跃清, 史朝, 刘明

记录人:

史朝

总监 (总监代表):

钟跃清