

监 理 日 记 ()

日期: 2017年3月24日

天气: 晴

星期: 五

气温: 8-28℃

工程名称: 西昌市西溪乡国电水务20MW渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视光伏区, 渔业设施安全生产情况. 未发现高空作业过程中有未使用安全带, 安全绳均配备齐全. 水上作业救生衣配备合理. 2. 检查渔业设施管沟开挖. 督促施工队五箱人工开挖, 注意对北侧房屋桩基的保护. 开挖完成后检查深度、宽度, 均符合设计文件要求. 沟底平整度尚好. 要求施工队安排平整.	
施 工 情 况	承包单位 四川锦龙	施工内容及进度 1. 光伏区桩基修整40根, 累计完成718根, 完成总量的59% 2. 渔业设施管沟开挖完成 3. 光伏区桩基防腐防锈漆1360根, 累计完成5412根, 总量的65.33% 4. 支架调整 6.10区完成, 1.2.4区完成15%, 3区完成40%, 5区完成50%, 12区完成90% 5. 电缆桥架安装 11618m, 12区3m, 合计38m, 累计完成2486m, 总量的51.85% 独铁桩架安装 20根, 累计完成50根, 总量的40.64% 6. 光伏阵列间接地扁铁焊接施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员 钟跃清, 史朝见, 刘川		
记录人: 史朝见	总监 (总监代表): 钟跃清	