

监 理 日 记()

日期：2017年3月25日

星期：六

天气：阴转小雨

气温：7~15℃

工程名称：西昌市西溪乡兴园水库2000亩渔光一体光伏发电项目。

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场水上作业施工情况，发现有采用空心管，加用铁板拼装的气球在坝内使用，还与现场施工员、安全员沟通，了解到气球受限，无法开展活动，船下架且船壳数量不足，故停用，口头叮嘱其给工人进行相关安全、技术方面的技术交底，同时加强坝内巡查，督促，以保证坝内水上作业人员安全。 2. 下午雨未施工。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	四川锦龙	1. 光伏面板头涂刷防锈漆1300根，累计完成6772根，总量的81.75% 2. 光伏支架调整，1区、2、4区完成10% 3区完成40%，5区完成5%，8区完成6% 9区完成20%，6、10、12区已完成。 7、11区未开始施工。 3. 光伏电缆管桥架安装，1区90m，累计安装完成2584m，总量的53.83% 光伏管桥架安装1区完成，累计完成15根，总量的52.84% 4. 光伏阵列间接地网铁网焊接作业。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		钟跃清 史朝 刘州
记录人：史朝		总监（总监代表）：钟跃清