

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 3 月 26 日

星期: 日

天气: 多云

气温: 7~20℃

工程名称: 西昌市西溪乡兴园村5座20mw渔光一体光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

1. 下午3时召集监理单位渔业机电安装队伍进场事宜, 与施工单位相关负责人进行讨论渔业设施房屋(机房屋)地坪浇筑及搭建事宜, 督促其尽快安排下属劳务队伍落实施工, 叮嘱其注意时间节点。
2. 整理监理周报并向建设单位发送一份。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

四川锦龙

1. 光伏区机头浮网防腐处理 1551根, 累计完成 828根, 全部完成。
2. 光伏支架调整 3区完成 35%, 8区完成 70%, 11区完成 30%。
3. 光伏区电缆桥架安装 1区 80m, 累计安装 2664m, 总量的 55.55%。
4. 光伏区电缆桥架安装 20根, 累计完成 85根, 占总量的 68.10%。
4. 阵列间接地扁铁焊接作业。

其
它
事
项

本日现场监理人员

钟跃佳 史朝 刘洲

记录人: 史朝

总监 (总监代表): 钟跃佳