

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 3月29 日

星期: 三

天气: 晴
气温: 11~20℃

工程名称: 西昌市西溪乡兴园光伏电站20MW渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 对昨日检查后需返工处进行复查, 已按照要求整改, 并督促施工员按照设计图纸要求进行粉刷施工及后续工序作业。 2. 今日渔业设施板房安装队伍进场进行立柱安装, 检查机械及设备运行情况, 人员持特种工种作业证, 事项, 进场小型机械及设备加切割和安装均能正常工作。因无高压作业情况及电焊、切割等需要因无相关特种工种工种。	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	四川锦龙	1. 光伏区 板头修整, 67% 梁架安装 865% 总量的 72.08% 支架调整 3区完成到 80% 8区完成到 90%, 9区完成到 40% 电缆桥架安装 11区 70m, 12区 80m, 合计安装 150m 累计安装 2898m 占总量的 60.39%, 独立板桥架安装 8根, 圆管 118根, 总量的 15.93% 阵列间接地网镀锌焊片接作业 2. 渔业设施埋管沟砌墙砌前, 房屋安装。
其它事项		
本日现场监理人员 钟跃清 史朝 刘朝		
记录人: 史朝		总监 (总监代表): 钟跃清