

监 理 日 记()

日期: 2017年4月1日

星期: 7

天气: 阴

气温: 8-18℃

工程名称: 西昌市西昌市同安水库中上游渔光一体光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 检查渔业设施房屋及埋管沟施工情况, 过程中发现埋管沟外壁
露出路面部分未粉刷, 已口头督促施工单位安排粉刷工作。
2. 组织施工单位工程一周对上次验收箱变设备基础发现并提出的
问题进行复查, 发现8处未按要求回填, 1处箱变基础仍有局部有所
松动, 要求施工单位继续进行了整改。

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

四川锦宏

1. 光伏板基础浇筑 158个, 累计完成 1003个, 完成总量的 83%
支管调整, 5区管架完成 88套, 9区管架 60%, 11区管架 40%
光伏板管架安装 65m, 累计安装管架 2184m, 总量的 62.17%
~~光伏板~~ 阵列间距地面平整度合格 80%
2. 渔业设施房屋房屋墙体抹灰完成

其
它
事
项

本日现场监理人员: 何中强、史明、刘明

记录人: 史明

总监 (总监代表): 何中强