

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 3 日

星期:

天气: 晴

气温: 11~21℃

工程名称: 西蜀西溪乡周寺水库20mwp渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 今日现场巡查时,就渔业设施板房周围地形地貌及管沟外所种植事宜与施工单位施工员进行沟通,了解后期规划设施地形时进行复量。
2. 督促施工单位加强渔业设施板房搭建施工过程中注重成品保护及施工员安全设施用品配备使用情况。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

四川锦龙

1. 光伏区板房搭建61个,累计完成1124个,占总量的90%
支架调整,2区完成30%,3区完成80%,1区完成60%
电缆桥架安装1区60m,累计完成3064m,总量657
阵列同接地网铜排焊接完成88%
2. 渔业设施板房搭建完成60%

其 它 事 项

本日现场监理人员

钟跃清 史朝 刘帆

记录人: 史朝

总监 (总监代表):

钟跃清