

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017年 4月7日
 星期: 五

天气: 晴
 气温: 14-30℃

工程名称: 西昌市西溪乡同安村2000亩渔光一体光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 就昨日会议上提出的中午12时之前完成渔业设施板房电缆接
 线穿管进行督促施工单位尽快施工完成。于中午10时完成。
2. 渔业设施生活用房搭建完成, 开始搭建生活用房。与施工单位
 施工员商讨相关配套设施如卫生间, 化粪池施工时间, 提出
 应立即进行施工, 保证第一阶段渔业设施施工进度。

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

同
安
村

1. 光伏区板房修整 37个 累计完成1354.
 支架调整, 1区完成10%, 2区完成65% 7区完成25%
 电缆桥架安装, 1区80m, 累计完成3204m, 占总量的80%
 接地扁钢焊接作业, 完成392%
2. 渔业设施板房搭建 电缆穿管。

其
它
事
项

本日现场监理人员

廖毅

记录人: 廖毅

总监 (总监代表):

廖毅