

监 理 日 记 ()

日期: 2017年4月8日

星期: 六

天气: 晴

气温: 16~31℃

工程名称: 西宁市西大街共同社区2000V海缆供电和配电工程

监 理 工 作 情 况	1. 今天巡视西大街海缆设施板房处发现有几名工人未戴安全帽 上前询问后是建设单位在西大街机电设备安装阶段进场做缆工前准备工作的. 与其的组长沟通后要求尽快配备相应劳动防护用品. 并做好进场缆工的安全培训工作.	
施 工 情 况	承包单位 四川锦龙	施工内容及进度 1. 电缆区, 电缆井修整37个, 累计完成1305个 支架安装1区完成57%, 2区完成38%, 7区完成27%, 11区完成80% 电缆桥架安装11区40m, 累计完成3244m, 占总量85% 接地扁钢焊接完成总量92% 2. 海缆设施板房搭建.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 史朝		
记录人: 史朝		总监 (总监代表): 钟明浩