

监 理 日 记()

日期: 2017年 4月 10日

天气: 晴

星期: 一

气温: 12-31℃

工程名称: 西昌市西郊湿地公园2000亩湿地生态恢复工程

监理工作情况	1. 砌沟起沟过程中发现部分接地点铁并抛刷黄绿漆, 遂与劳务分包班组讨论施工时注意事项, 并告知其在班前会中向施工人员进行交待清楚。首先刷漆时注意油漆滴进水中, 先刷黄漆或绿漆, 刷油漆分开刷, 第二次刷时用筒膜布缠绕作明显标识, 与内容。	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	四川锦方	1. 渔业设施板房搭建 2. 光伏板支架修整 70个 累计完成 1411个 光伏板修整 16完成至85% 54完成至100% 76完成至85% 96完成至85% 光伏板修整 1164个 累计完成 3244个 总量85% 接地点铁焊接完成总量的95%, 部分接地点铁刷黄绿漆
其它事项		
本日现场监理人员: 张超		
记录人: 张超		总监 (总监代表): 钟建清