

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 4月 11日

星期: 二

天气: 阴

气温: 12-30℃

工程名称: 西昌市西溪乡国树村2000p太阳能光伏电站

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视过程中发现今日支架调整, 接地扁铁焊接两个施工班组无施工, 遂与施工班组沟通, 现场自行进行沟通, 要求监理单位施工队伍尽快完成第一阶段施工任务。
2. 检查渔业设施生活用房屋顶搭建施工及附属配套设施施工情况并强调生活用房屋顶施工安全及文明施工。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

四川锦龙

1. 渔业设施: 生活用房屋顶搭建施工, 照明施工, 太阳能热水器, 储水罐体安装施工。
2. 光伏区: 支架修整完成 86%, 累计完成 1697个。
支架调整: 今日未施工。
电缆桥架安装 11区完成 100%, 累计完成 2104m, 总量 85%。

其
它
事
项

本日现场监理人员

钟跃清, 史超

记录人:

史超

总监 (总监代表):

钟跃清