

监 理 日 记 ()

日期: 2017年4月12日

星期: 三

工程名称: 西昌市西昌卷烟厂2000吨造纸废水处理项目

天气: 晴

气温: 11~28℃

监 理 工 作 情 况

1. 本日对支架调整, 持地扁铁施工队伍未施工, 与施工员一同对现场施工情况进行巡视检查, 过程中发现该两个班组虽有人进场施工, 但施工人数远远达不到周施工进度计划中体现的要求, 故要求施工单位集班组负责人开会强调进度。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

四川锦宏

1. 造纸废水处理板房补漏水处理安装。
2. 造纸废水处理板房, 完成110个, 累计完成160个。
支架调整, 完成95%, 11个完成85%。
内墙格架安装, 11个完成40m, 累计完成324m, 总量的85%。
持地扁铁焊接施工完成96%。

其 它 事 项

本日现场监理人员: 钟跃清, 史朝

记录人: 史朝

总监 (总监代表): 钟跃清