

监 理 日 记()

天气: 晴

气温: 11~28℃

日期: 2017年4月13日

星期: 四

工程名称: 西宁市南川锦龙光伏电站

监
理
工
作
情
况

1. 检查光伏渔业设施生活用房化粪池开挖作业, 由于最近水
池故开挖的积水严重, 督促施工单位进行化粪池底部标高,
达到设计规范要求, 同意进行下道工序施工。
2. 召开监理例会, 会上就施工单位第一阶段工程量剩余部
分, 完成时间, 并提出最后节点时间为本月20日。

施
工
情
况

承包单位

四川锦龙

施工内容及进度

1. 渔业设施: 光伏板修复, 出钢房化粪池开挖。
2. 光伏区: 板桩修复10个, 累计完成170个
支架调整: 7区完成90%
电缆桥架安装: 6区完成100m, 累计完成3344m, 总量的90%
接地扁铁焊接完成总量的98%

其
它
事
项

本日现场监理人员

钟跃浩, 史明

记录人: 史明

总监 (总监代表):

钟跃浩