

监 理 日 记()

日期: 2017年 4 月 14 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 11~30℃

工程名称: 西泠印社集团新址20000㎡渔光互补光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 上午组织施工单位专业工程师对光伏区7、8区域光伏支架进行验收, 验收过程中发现大部分支架偏差均超标, 仍达不到建设单位要求, 要求施工单位继续进行整改, 整改完成后再次验收。
2. 检查渔业设施时发现设备房门均已安装但未安装挂鼠板, 与施工合同约定了设计图中并未有, 经协商必须安装。

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

四川锦龙

1. 渔业设施板房重新处理
2. 光伏区: 支架修整全部完成, 围栏安装完成, 支架调整, 7、8区重新完成, 接地扁铁安装完成总量的99%

其
它
事
项

本日现场监理人员: 俞明强 潘 忠 祝

总监 (总监代表): 俞明强

记录人: 祝 忠