

B7

星期:

天气:

气温:

气温: 5.25℃

1. 检查设施水电施工时发现有两个电工未戴安全帽, 立即责令其停工, 先戴好防护用品再作业。针对水电桥架下段采用铁丝绑扎, 立即责令进行整改, 两处均未进行整改。督促施工员安排人员进行整改。

整改人: 彭兆利

在我管理过程中, 不足之处采用补打的方式进行了整改。

承包单位

施工内容及进度

施工情况

回

錦
石

施工内容及进度

1. 渔业设施: 生活用房、冷库、水电施工,

2. 先行工作: 桩基修整完成20个, 累计完成205个。
支架调整完成, 50完成呈报
电缆规格架线整齐安装

其它事项

本日现场监理人员

鍾漢清 史記

记录人:

史都

总监（总监代表）：

：钟鼓法

江苏省建设厅监制