

监 理 日 记()

日期: 2017年11月5日

星期: 一

工程名称: 江苏省溧阳市溧阳市西溪乡兴国寺20MW光伏发电项目

天气: 晴

气温: 9℃-23℃

监理工作情况	<p>巡视现场: 要求施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽, 高处作业系挂安全带。</p> <p>协助施工人员试安装开关箱。</p>	

施工情况	承包单位	施工内容及进度
	四川锦龙电力有限公司	<p>1. 地线引下线施工, 试安装开关箱。</p> <p>2. 因支撑上只有3个固定点, 无法完成4个固定点的开关箱。</p> <p>3. 建立与总包区在沟通安装方案。</p>

其它事项		

本日现场监理人员		
记录人: 李伟君	总监(总监代表):	