

监 理 日 记()

天气: 晴
气温: 10℃-25℃

日期: 2017 年 11 月 10 日

星期: 五

工程名称: 西昌市西溪乡兴园寺20MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场. 2. 检查发现电气柜开关箱连接扁铁上刷防腐漆过程中, 刷漆不均匀, 有漏掉现象, 要求总包严格管控施工质量, 认真做好自查自检工作. 3. 召开监理例会, 详见会议纪要.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	四川锦龙电力有限公司	1. 电气柜安装开关箱, (作业人数4人) 2. 安排临时设施, (土建队)
其 它 事 项	今日收到四川锦龙电力有限公司整改回复单, 编号为: SCJL-20171110-01 回复至: 已按要求整改完成	
本日现场监理人员		2人 高东君, 叶重庆
记录人: 高东君		总监 (总监代表):