

监 理 日 记()

日期: 2017 年 11 月 11 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 10℃ - 25℃

工程名称: 西畴西溪乡兴园寺20MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场. 2. 检查电气敷设开关箱电缆线全工程. 并对个别作业人员未戴安全帽提出了要求和教育. 3. 落实开关箱安装进度. 同时对安装质量提出了要求. 要求开关箱安装要横平. 竖立. 螺栓紧固到位. 4. 对工地今日无故停工提出了整改要求.	
施 工 情 况	承包单位 贵州锦龙电力有限公司	施工内容及进度 1. 电气安装开关箱. 敷设开关箱电缆线. 2. 为工作方便电气派2名人员现场作业.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 李伟君		
总监 (总监代表):		