

监 理 日 记()

日期: 2017 年 11 月 12 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 10℃-15℃

工程名称: 西畴西溪乡兴园寺20MW光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场 2. 检查工人在施工过程中发现施工单位在敷设开关箱电缆工程中未按图纸设计施工。支架与支架之间的过路电缆线设计要求用UPVC管固定。施工队在施工过程中未使用UPVC管。监理电气专业工提出整改严格按照图纸施工。 3. 工地下午钢筋加工机械设备进场。 4. 施工队电气作业人员在施工中有个别人员未佩戴安全帽。要求整改。	
施 工 情 况	承包单位 四川锦龙电力有限公司	施工内容及进度 1. 电缆敷设至今日已安装开关箱60个。并安装敷设电缆线33根。 作业人员15人。 2. 工地钢筋加工设备下午进场。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 李保昆, 叶重庆, 王洪福		
记录人: 李保昆		总监(总监代表):