

监 理 日 记()

日期: 2017 年 11 月 13 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 9℃-23℃

工程名称: 西昌市西溪乡头国寺20MWp光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查: 2. 现场巡查土建队综合楼基础填土压实及平整, 检查消防水池基础槽的平整情况. 3. 检查土建队的机械设备、材料进场情况. 4. 现场跟踪检查电气队开关柜电缆敷设, 在巡视中发现在横梁处使用UPVC管穿越变成了PVC管, 不符合设计要求, 要求整改.	
施 工 情 况	承包单位 四川锦龙电力有限公司	施工内容及进度 1. 消防水池人工平整 (4人) 2. 回填综合楼基础及压实 (2人) 4. 开关柜安装, 敷设开关柜电缆线 (20人) 4. 现场机械设备2台.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 李付君 叶重庆 王洪磊		
记录人: 李付君		总监 (总监代表): 李付君