

监 理 日 记()

日期: 2017年11月22日

星期: 二

天气: 晴转阴

气温: 6-17℃

工程名称: 西昌市西昌市兴宁水库溢流坝光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡查 2. 光伏区电缆敷设检查 3. 光伏区桩头抱箍检查 3. 光伏区电缆桥架检查 4. 综合楼回填土检查 5. 综合楼砖胎模砌筑检查 5. 综合楼柱箍筋绑扎检查	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	四川锦宏电力有限公司	1. 综合楼钢筋加工 3人 2. 综合楼柱箍筋绑扎 2人 3. 综合楼砌筑砖胎模 1人 4. 综合楼回填土方 4人, 机械 4台. 5. 电缆(3x120)敷设 4人, 敷设长度 1200m
其 它 事 项	1. 注意安全 2. 文明施工	
本日现场监理人员 李保强 叶惠庆 王洪磊		
记录人: 王洪磊		总监(总监代表): 李保强