

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 11 月 24 日

星期: 五

天气: 阴

气温: 7-11℃

工程名称: 西昌市西溪乡兴国土渔光一体 20WMP 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡查 2. 光伏区 3X120 电缆敷设检查, 发现()部伤人员 对电缆绝缘层保护不符, 拉线方式不符, 已现 场令其整改 3. 综合楼土方回填检查, 要求回填土分层压实, 由 其柱间网需加强夯实力度 4. 消防水池, 防水卷材铺贴检查, 要求在阴角, 搭接处 要做防水附加层 5. 光伏区安装逆变器, 要求固定处做好防腐	
施 工 情 况	承包单位 四川 锦和 电力有 限公司	施工内容及进度 1. 光伏区敷设 3X120 电缆, 敷设长度 1080m, 人数 46 2. 光伏区安装逆变器, 3. 综合楼防水卷材铺贴, 做保护层 3人 4. 综合楼回填土方 3人 5. 钢筋加工制作 4人
其 它 事 项	1. 注意安全 2. 文明施工	
本日现场监理人员: 李保君 叶重庆		
记录人: 王洪斌		总监(总监代表): 李保君