

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 11月 25日

天气: 阴

星期: 六

气温: 2-15℃

工程名称: 西昌市西溪乡六国寺20Wp渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡查。 2. 光伏区3X120电缆敷设检查, 合格 3. 光伏区逆变器安装检查, 登高作业人员安全带系挂正确。 4. 综合楼消防水池钢筋绑扎检查, 检查发现钢筋下料长度过长, 不符合图纸要求, 已令其整改 5. 综合楼回填土检查, 场地整平台格, 压实度不够, 因其柱边压实不到位, 已现场令其整改 6. 2017.11.24下午召开监理会议, 会议内容详见监理例会纪要	
施 工 情 况	承包单位 四川锦宏电力有限公司	施工内容及进度 1. 光伏区3X120电缆敷设 34人 2. 光伏区逆变器安装 16人 3. 综合楼场地压实 1人 4. 消防水池钢筋绑扎 8人 5. 预埋管件加工 1人 6. 施工机械 1台
其 它 事 项	1. 现场检查 2. 注意安全 3. 文明施工	
本日现场监理人员 李保君, 叶金良, 王洪磊		
记录人: 王洪磊		总监(总监代表): 李保君