

监 理 日 记()

日期: 2017 年 11 月 26 日

星期: 日

工程名称: 西昌西溪乡光园寺 20WMP 渔光一体光伏发电项目

天气: 晴
气温: 4-12°C

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡查 2. 光伏区 4mm² 电缆穿管敷设检查, 合格 3. 光伏区逆变器穿管检查, 符合要求 4. 光伏区 3x120 电缆敷设检查, 合格 5. 光伏区汇流箱检查, 合格 6. 综合楼钢筋绑扎检查, 合格	
施 工 情 况	承包单位 四川锦如电力有限公司	施工内容及进度 1. 光伏区穿管逆变器 4x 2. 光伏区敷设 4mm² 电缆 16x 3. 光伏区敷设 3x120 电缆 32x 4. 综合楼钢筋绑扎 10x 5. 综合楼模板支设 3x 6. 场坪平整 1x, 机械 1台 7. 排水管道安装 1x
其 它 事 项	1. 注意安全 2. 文明施工	
本日现场监理人员: 李保君 叶重庆 王洪磊		
记录人: 王洪磊		总监 (总监代表): 李保君