

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 11 月 26 日

天气: 晴

气温: 5-19℃

星期: 二

工程名称: 西昌市西溪乡头回寺水库 200MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡查 2. 光伏区 4mm ² 电缆敷设检查, 合格 3. 光伏区逆变器安装检修作业面超过 2m 高度, 施工人员必须正确系挂安全带 4. 光伏区 3X10 电缆敷设, 检查, 合格 5. 综合楼放线, 砌砖胎模, 检查, 符合图纸要求 6. 消防水池第 1 层钢筋绑扎, 检查, 符合图纸要求, 钢筋位置, 符合图集要求	
施 工 情 况	承包单位 四川锦宏电力有限公司	施工内容及进度 1. 光伏区电缆敷设 (3X120mm ²) 30 人 2. 光伏区电缆敷设 (1X4mm ²) 16 人 3. 逆变器安装 14 人 4. 综合楼钢筋绑扎 10 人 5. 综合楼砌砖胎模, 放线 2 人 6. 施工机械 1 台
其 它 事 项	1. 注意安全 2. 文明施工	
本日现场监理人员: 李保昆 叶重庆 王波		
记录人: 王波		总监 (总监代表): 李保昆