

监 理 日 记()

日期: 2017 年 11 月 29 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 3-20°C

工程名称: 无锡市西渚乡兴国寺水库20V/MP渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡查 2. 光伏区敷设1X4mm ² 电缆检查, 合格 3. 光伏区敷设3X120mm ² 电缆检查, 合格 4. 光伏区逆变器安装检查, 正确系挂安全带, 检查发现部分施工人员安全意识不强, 没有正确穿戴安全带并防护用品, 已现场令其改正 5. 综合楼接地线平整, 地圈梁场地检查, 合格 6. 综合楼消防水池, 绑扎剪力墙钢筋检查, 合格	
施 工 情 况	承包单位 四川 锦 龙 电 力 有 限 公 司	施工内容及进度 1. 光伏区1X4mm ² 电缆敷设14人 2. 光伏区逆变器安装8人 3. 光伏区3X120电缆敷设30人 4. 综合楼钢筋绑扎10人 5. 综合楼场地平整8人 6. 综合楼水电材料制作1人 7. 施工机械1台
其 它 事 项	1. 注意安全 2. 文明施工	
本日现场监理人员: 李保君 叶重庆 王洪磊		
记录人: 王洪磊		总监(总监代表): 李保君