

监 理 日 记()

天气: 小雨
气温: 7-12℃

日期: 2022年11月30日

星期: 四

工程名称: 西昌市西溪乡兴园寺水库20WMP渔光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡查 2. 光伏区敷设 1X4mm² 电缆检查, 合格 3. 光伏区逆变器安装检查, 合格 4. 综合脚手架绑扎检查, 合格 5. 综合排模板支设检查, 合格 6. 综合排砌块预埋检查, 合格
----------------------------	---

施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	四川锦龙电力有限公司	1. 敷设 1X4mm² 电缆, 24人 2. 安装逆变器, 30人 3. 砌块预埋, 8人 4. 脚手架绑扎, 10人 5. 模板支设, 5人

其 它 事 项	1. 注意安全 2. 文明施工
------------------	--

本日现场监理人员: 李保君, 叶重良, 王洪磊

记录人: 王洪磊 总监(总监代表): 李保君