

监 理 日 记()

日期: 2017 年 12 月 1 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 7-16℃

工程名称: 西昌市西溪乡兴国土水库20Wwp渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡查 2. 光伏区敷设1X4mm ² 电缆检查, 合格 3. 光伏区安装逆变器检查, 合格 4. 光伏区汇流箱接线检查, 详见旁站记录005 5. 综合楼砌筑砖胎模检查, 合格 6. 综合楼支设模板检查, 合格 7. 综合楼绑扎钢筋检查, 合格 8. 召开监理例会, 会议内容详见, 2HJL-2017-12-01-	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
其 它 事 项	四川锦龙电力有限公司	1. 安装逆变器 16人 2. 敷设1X4mm ² 电缆 30人 3. 汇流箱接线 4人 4. 支设模板 10人 5. 钢筋绑扎 8人 6. 砌筑砖胎模 7人
其 它 事 项	1. 注意安全 2. 文明施工	
本日现场监理人员: 李保君, 叶建, 王洪磊		
记录人: 王洪磊		总监(总监代表): 李保君

江苏省建设厅监制