

监 理 日 记()

日期: 2017 年 12 月 04 日

天气: 阴

气温: 7°~15°C

星期: 一

工程名称: 西昌市西溪乡兴国土水库 20WMP 渔光一体光伏发电工程

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡查 2. 光伏区敷设 1x4mm ² 电缆检查; 部分人员未挂安全带 3. 光伏区逆变器安装检查; 波纹管破裂, 已要求更换 4. 光伏区逆变器接线检查; 合格 5. 光伏区 3x150mm ² 高压电缆敷设检查, 合格 6. 综合楼地圈梁钢筋绑扎检查; 合格 7. 综合楼消防水池钢筋、模板检查; 模板不合格 已要求整改	
施 工 情 况	承包单位 四川 锦 宏 电 力 有 限 公 司	施工内容及进度 1. 敷设 1x4mm ² 电缆 20人 2. 敷设 3x150mm ² 电缆 12人 3. 逆变器安装 8人 4. 逆变器接线 4人 5. 钢筋圈梁绑扎 9人 6. 模板整改 4人
其 它 事 项	1. 注意安全 2. 文明施工	
本日现场监理人员: 李保君, 叶重庆, 王洪磊		
记录人: 王洪磊		总监 (总监代表): 李保君