

监 理 日 记()

日期: 2017 年 11 月 05 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 2°~18°

工程名称: 西昌市西溪乡兴园寺水库10WMP渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场检查 2. 光伏区敷设 1X4mm ² 电缆 (16人), 检查发现部分人员未戴安全带 3. 光伏区敷设 3X150mm ² 高压电缆检查, 合格 4. 光伏区逆变器安装检查, 合格 5. 光伏区逆变器汇流箱接线检查, 合格 6. 综合楼钢筋模板整改检查, 已整改完毕, 待验收 7. 综合楼地面厚绑扎完成, 合格	
施 工 情 况	承包单位 四川锦龙电力有限公司	施工内容及进度 1. 敷设 1X4mm ² 电缆 16人 2. 敷设 3X150mm ² 电缆 18人 3. 安装逆变器 12人 4. 逆变器、汇流箱接线 8人 5. 钢筋模板整改 2人
其 它 事 项	1. 注意安全 2. 文明施工	
本日现场监理人员: 李保君, 叶重良, 王洪福		
记录人: 王洪福		总监 (总监代表): 李保君