

监 理 日 志

工程名称: 昆明市西山区西山区水务局20MW光伏发电项目

日期	2018年05月07日 星期三	气候	多云	气温	15-29℃
监理人员动态: 检查、巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 组件到37箱			
施工方人员动态: 10人					
施工机械动态: 叉车一台					
施工进度情况	1. 组件到场卸货 2. 升压站设备地基处理 3. 组件试安装				
检查发现的问题	1. 组件试装中, 出现块压孔无法与橡胶孔配合, 致使组件无法安装				
处理措施、意见、结果	已通知业主, 尽快出具解决方案				
协调内容或其他					
记录人	叶秋	总监签阅	李保君		

