

监 理 日 记 (13)

日期: 2016 年 12 月 11 日

天气: 多云

星期: 4

气温: 10°

工程名称: 大港 83MW 分布式光伏发电工程

 监
理
工
作
情
况

1. 巡查 6 号厂房屋顶组件安装, 发现 1 处漏装
2. 巡查 10 号厂房屋顶组件安装, 发现 1 处漏装
3. 巡查 2 号厂房左侧逆变器 2x650kW 逆变器 1250 基础密封
4. 巡视 1 号厂房屋顶光伏支架
5. 巡视今日 10 号厂房组件吊装
6. 强调吊装便道旁安全, 必须佩戴安全帽。

 施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

 镇江
华能
新能源

1. 水磨散施工制作完成, 浇筑 600 厚
2. 5 号、9 号、14 号、6 号厂房屋顶组件安装完成 12 号厂房屋顶光伏支架完成, 10 号厂房屋顶光伏组件, 1 号厂房屋顶光伏支架安装
3. 2 号厂房左侧, 逆变器 2x650kW 逆变器 1250kW 基础密封
4. 5 号 11 号厂房旁边, 逆变器 2x650kW 逆变器 1250kW 基础密封
5. 14 号厂房侧面逆变器 2x650kW 逆变器 1250kW 基础浇筑 1.5 米混凝土

 其
它
事
项

本日现场监理人员

谢春宇

记录人:

谢春宇

总监 (总监代表):

谢冬林