

监 理 日 记 (15)

日期: 2016 年 12 月 14 日

天气: 阴
气温: 8°

星期: 三
工程名称: 大港集团 383MW 屋顶分布式光伏电站

监
理
工
作
情
况

1. 巡查 16 号厂房屋顶组件安装情况
2. 巡视 12 号厂房屋顶组件吊装和摆放情况, 昨日开始安装组件
3. 巡查 14 号厂房内 逆变器 2x 630kW 箱变 1250kW 基础砌砖
4. 巡查 10 号厂房屋顶组件安装情况以及组件摆放情况
5. 强调人员上脚手架注意安全, 并佩戴安全帽, 以及屋顶拉线要及时清理干净

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

镇江
华发新
能源有
限公司

1. 水坑墩施工作业完成 600 个
2. 5 号、9 号、11 号、10 号厂房屋顶组件安装完成 12 号厂房屋顶开始
3. 2 号厂房左侧逆变器 2x 630kW 箱变 1250kW 基础挖地时焊接
4. 对 11 号厂房左侧逆变器 2x 630kW 箱变基础开始砌砖
5. 14 号厂房内逆变器 2x 630kW 箱变 1250kW 基础砌砖

其
它
事
项

本日现场监理人员

顾春宇

记录人:

顾春宇

总监 (总监代表):

谢冬林