

监理日记(16)

B7

天气: 多云
气温: 8°

日期: 2016 年 12 月 15 日

星期: 16

工程名称: 大亚集团3.83MW屋顶分布式光伏电站项目

监理工作情况

1. 巡查1号厂房屋顶组件安装情况
2. 巡查12号厂房屋顶组件安装情况, 明天开始安装
3. 巡查11号厂房逆变器2X60kW 解复1250kW 基础砌砖
4. 巡查7号屋顶逆变器安装情况, 已安装完成
5. 强调人员上下班穿劳保鞋, 并佩戴安全帽, 以及屋顶拉线安装时请保持干净
6. 配合黄总视察施工工作。

施工情况

承包单位

镇江华
伏新能源

施工内容及进度

1. 12号屋顶组件制作完成, 约需600件
2. 1、5、9、14、6、10号厂房屋顶组件安装完成, 12号厂房组件安装
3. 同方之二、7号厂房逆变器安装完成, 11、13号逆变器
4. 2号厂房侧逆变器2X630解复1250kW 基础砌砖
5. 14号厂房侧逆变器2X630解复1250kW 基础砌砖

其它事项

1. 提醒黄总视察时注意安全

本日现场监理人员

周春宇

记录人:

周春宇

总监 (总监代表):

谢冬林

江苏省建设厅监制

日期: 2016
星期:
工程名称:

监理工作情况

1. 巡查
2. 巡查
3. 巡查
4. 巡查
5. 巡查
6. 巡查

施工情况

承包单位

其它事项