

监 理 日 记 (17)

日期: 2016 年 12 月 16 日

天气: 晴
气温: 5°

星期: 五

工程名称: 大航集团383MW屋顶分布式光伏电站项目

- 监理工作情况
1. 巡视 1号厂房屋顶组件安装情况, 本月安装完成
 2. 巡视 12号厂房屋顶组件安装情况, 本月安装完成
 3. 巡视 17号厂房后边架 2x6 30kV 箱变 1250kV 基础
 4. 巡视 7号厂房吊架组件, 组件已经摆放下
 5. 巡视 16号厂房屋顶吊架情况
 6. 巡视 2号厂房后边架部分脚手架脚有漏洞, 及时地方增加脚手架牢固性。

施工情况	承包单位	施工内容及进度
	镇江华伏新能源有限公司	1. 水浪塘及施工制作完成, 总数 600 个 2. 1号、5号、9号、14号、6号、10号、12号厂房屋顶组件安装完成, 7号厂房屋顶事故台架完成, 13号厂房事故台架二分之一, 11号厂房事故台架 3. 2号厂房左侧边架 2x6 30kV 箱变 1250 基础全部完成 4. 17号厂房旁边架 2x6 30kV 箱变 1250 基础完成 5. 14号厂房后边架 2x6 30kV 箱变 1250 基础完成, 脚手架清洗

其它事项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):