

监 理 日 记 (19)

日期: 2016年12月18日
星期: 4

天气: 晴
气温: 14°

工程名称: 大丰集团3.83MW屋顶分布式光伏电站项目

1. 巡查1号厂房组件吊装及安装情况
2. 巡查11号厂房逆变器2x630kv逆变器1250基础施工
3. 巡查今日2号厂房光伏组件基础回填
4. 巡查14号厂房逆变器2x630kv逆变器1250基础破墙抹缝
5. 巡查今日吊完组件
6. 巡查今日逆变器基础挖地槽条带挖处做的防腐防锈处理
7. 强调施工所, 加强施工质量, 进一步加快施工进度

施工情况	承包单位	施工内容及进度
	镇江华供新能源	1. 清洗组件施工制作完15000 2. 1号、5号、7号、9号、14号、6号、10号、12号厂房屋顶组件安装完, 2、11、15、16、11、18、19、20、厂房屋顶光伏组件安装完, 13号厂房屋顶光伏组件安装完 3. 2号厂房左侧逆变器2x630kv逆变器1250基础全部完成 4. 补灰17号厂房基础, 逆变器2x630kv逆变器1250基础全部回填 5. 14号厂房屋顶逆变器2x630kv逆变器1250基础施工未完

其它事项

本日现场监理人员: 邵春宇

记录人: 邵春宇

总监 (总监代表): 谢春林