

监 理 日 记 (21)

日期: 2016年 12月 20日

天气: 小雨

星期: 二

气温: 12°

工程名称: 大新集团 3.83MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

1. 今日参加了甲方总监代表主持的第二项工程会议
2. 配合甲方负责人查看了解逆变器基础, 和5号厂房接地线, 发现部分有垫板, 组件未端边压块过靠外. 不牢固。
3. 今日下雨未施工(上午)下午一个施工队施工, 13号厂房组件安装完成。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

 镇江华
伙新能
源有限
公司

1. 光伏板数量600个完成, 16号厂房全部完成, 1.6.号完成
2. 1号, 5号, 7号, 9号, 14号, 6号, 12号, 13号组件完成
3. 11, 15, 17, 18, 19, 20厂房全部完成。
4. 全部逆变器基础全部回填完成
5. 今日下午未施工, 下午一个施工队完成了13号厂房的组件安装。

其 它 事 项

本日现场监理人员

顾春宇

记录人: 顾春宇

总监 (总监代表):

谢冬林