

监 理 日 记 (25)

日期: 2016年12月24日

天气: 晴

星期: 六

气温: 10°

工程名称: 大新湾3.33MW屋顶分布式光伏项目

 监
理
工
作
情
况

1. 巡查20号厂房组件安装情况, 5号逆变器柜
2. 巡查16号厂房组件安装, 5号逆变器柜
3. 巡视本月组件安装情况
4. 巡查本月2号厂房右侧逆变器基础的开关柜安装, 发现问题, 需及时整改
5. 巡查14号厂房右侧逆变器基础的电缆沟开挖情况, 并进行整改以及测试深度, 深度达到标准
6. 巡视20号厂房导轨安装情况, 检查3号逆变器柜安装符合标准。

 施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

 镇江
华然
新能源

1. 16号厂房2号逆变器柜安装, 20号厂房14号厂房组件安装完成。
 2. 1.5.7.9.14.6.10.12.13.16.20号厂房屋顶组件安装完成 2.11.15
 18.17号屋顶未安装导轨 1.5.6.7.9.10.12.13.14. 布线完成
 3. 5号逆变器柜安装开关柜柜体到位
 4. 14号厂房右侧逆变器基础逆变器柜体到位
 5. 5号厂房右侧逆变器基础逆变器柜体到位, 逆变器柜体到位
 6. 2号厂房右侧, 逆变器柜体未到位,

 其
它
事
项

本日现场监理人员

周春平

记录人:

周春平

总监 (总监代表):

谢冬林

江苏省建设厅监制